

[illegible]

Номер мероприятия Программы	Наименование мероприятия	Объемы финансирования (тыс.руб.)																Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия		
		всего			Федеральный бюджет			Областной бюджет			Местные бюджеты			Внебюджетные источники			Освоено, тыс.руб	Основные этапы выполнения мероприятий и (или) показатели реализации мероприятий, ед. изм.	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев
		план на год	кассовые расходы	% исполнения	план на год	кассовые расходы	% исполнения	план на год	кассовые расходы	% исполнения	план на год	кассовые расходы	% исполнения	план на год	кассовые расходы	% исполнения				
1.12.1	Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду (тепловые сети)*	7476,905	7476,905	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7476,905	7476,905	100	7476,905	Замена ветхих тепловых сетей протяженностью 0,308 км. Проведены процедуры по отбору подрядных организаций. Срок окончания работ - до 01.09.2019 года. Работы проводятся за счет тарифной составляющей		
1.12.3	Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду (водопроводные сети+ хоз-фекальные сети)*	1772,00	1772,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1772,00	1772,00	100	1772,00	Замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 0,505 км. Проведены процедуры по отбору подрядных организаций. Срок окончания работ - до 01.09.2019 года. Работы проводятся за счет тарифной составляющей		
	Замена светильников наружного освещения на светодиодные (общественные территории, парк "Ломоносовский") по программе "Комфортная среда 2019 года"	2004,81843	2004,81843	100	1926,19804	1926,19804	100	39,31022	39,31022	100	39,31017	39,31017	100	0,00	0,00	0,00	2004,81843			
	Замена светильников наружного освещения на светодиодные (дворовые территории) по программе "Комфортная среда 2019 года"	480,82012	480,82012	100	431,51361	431,51361	100	8,80641	8,80641	100	40,50010	40,50010	100	0,00	0,00	0,00	480,82012			
ИТОГО		13326,29355	13326,29355	*	2357,712	2357,712	*	48,11663	48,11663	*	1671,56027	1671,56027	*	9248,905	9248,905	*	13326,29355	*	*	*

\* - реализация мероприятий проводится в соответствии с Планом мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду 2019-2020 годы, утвержденный главой муниципального образования "Город Коржма" от 15.05.2019 года